

สำเนาฉบับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
ที่ บร ๘๘๓๐๓/๖๖ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓
เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ได้ทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ สายทางบ้านโนนลาน - ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๒๐๔ - ๐๑๑ กับ หจก. ห้วยไคร้ ก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายสุวิทย์ ผิวขาว เป็นผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล ทำการก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขอยายเวลาในการก่อสร้าง ดังกล่าวข้างต้นออกไปอีก ๓๐ วัน เนื่องจากฝนตกติดต่อกัน ทำให้น้ำจำนวนมากจากบ้านหนองขาม บ้านโนนลานมาเซาะถนน คสล. ทำให้ชำรุดเสียหาย ยาวประมาณ ๒๐ เมตร และช่วงนี้เป็นฤดูฝน อาจมีฝนตกมาอีกมาก จึงเห็นสมควรขยายเวลาในการก่อสร้างออกไปอีก ๓๐ วัน ตามที่ผู้รับจ้างขอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์ปัด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยไคร้

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ท.น.ท. น.ส. สมพร กอคุณกลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสมพร กอคุณกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ด.จ. น.ส. พงษ์พานิช

(ลงชื่อ).....

(นางระวี พยุงแสนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ภาพถ่ายพื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓
สายทางบ้านโนนลาน-ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔-๐๑๑
เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องกันหลายวัน ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างสร้างได้



ทีมงานส่วนจัด (ภาคก่อสร้าง)
50 หมู่ 14
จ.บุรีรัมย์
KONGKONG LIMITED PARTNERSHIP



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
ที่ บร ๘๘๓๐๓/๑๔๒ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ สายทางบ้านโนนลาน - ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๒๐๔ - ๐๑๑ กับ หจก.หายโศก ก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายสุวิทย์ ผิวขาว เป็นผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล ทำการก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขอยกเวลาในการก่อสร้าง ดังกล่าวข้างต้นออกไป เนื่องจากฝนตกติดต่อกัน ทำให้น้ำจำนวนมากเซาะถนน คสล. ทำให้ชำรุดเสียหาย และช่วงนี้เป็นฤดูฝน อาจมีฝนตกมาอีก ผู้รับจ้างจึงขอยกเวลาออกไปอีก ๓๐ วัน จึงเห็นสมควรขยายเวลาในการก่อสร้างออกไปอีก ๓๐ วัน ตามที่ผู้รับจ้างขอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โทธิบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หายโศก

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมจิตย์ ชัยก่า)
รองปลัด อบต.หายโศก

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรพงษ์ วรกิจ)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววรรณภา ชีพโรสง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นางสมพร กอคุณกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นางระวี พยงแสนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานผลการควบคุมงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนลาน ม.3

ชื่อสายทาง บ้านโนนลาน - ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204 - 011
ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้รับจ้าง

หจก. หายโศกก่อสร้าง
เลขที่ 50 หมู่ที่ 14 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้าง เลขที่ 043 /2565

ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ที่ บร ๘๘๒๐๓/๒๓๔ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนลาน สัปดาห์ที่ ๑

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๑ สัปดาห์ที่ ๑ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ สายทางบ้านโนนลาน - ทางหลวงท้องถิ่นบร.ถ.๒๐๔ - ๐๑๑

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๓๒๖.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ผู้รับจ้าง หจก. ห้วยไคร้ก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๔๙.๗๕%	ตาม แผนงาน	๕๗ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๓๒๖,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานเสริมดินคันทางเดิม	๐.๕๐	-	๐.๕๐	-	๐.๕๐
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	-	๔๙.๒๕	-	๔๙.๒๕
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	-	-	-	-
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๔๙.๗๕

ปัญหา - อุปสรรค

 ไม่มี มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕		
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕	ทุบรื้อถนน คสล.เดิม เสริมคันทางเดิม	
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕	เสริมคันทางเดิม	
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕	เทคอนกรีต	เก็บ ๓ ตัวอย่าง

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่	-	-	-	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	๑	๑	๑
คนงาน	-	-	-	-	๒	๒	๗
รถผสมปูน	-	-	-	-	-	-	๓
รถบรรทุกเท้าย	-	-	-	-	๒	๒	๑
รถไถ	-	-	-	-	๑	๑	๑
รวม	-	-	-	-	๖	๖	๑๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัตติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ วัฒนวิเศษ)

ผู้รับจ้าง



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวสมจิตย์ ชัยก่า.....ประธานฯ

๒. นายวรพงษ์ วรกิจ.....กรรมการ

๓. นางสาววรรณภา ชีฟโรสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ชื่อสายทางบ้านโนนลาน- ทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๕ - ๐๑๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ชื่อสายทางบ้านโนนลาน- ทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๕ - ๐๑๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ


ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ทูบร้อยถนนเดิม นำดินเสริมคันทางเดิม

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....๒.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....๑.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....๒.....คน
๔ รถไถ.....๑.....คัน ๔ รวม.....๖.....คน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โทธิบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ซอยสายทางบ้านโนนลาน- ทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๕ - ๐๑๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ ฟ้ามีด มีเมฆมาก

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย

กว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- นำดินเสริมคันทางเดิม

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....๒.....คัน	แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....๑.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน	๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน	๓ ผู้ใช้แรงงาน๒.....คน
๔ รถไถ.....๑.....คัน	๔ รวม.....๖.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพรธิบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ซอยสายทางบ้านโนนลาน- ทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๕ - ๐๑๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ


ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- รองพื้นทราย ตั้งแบบ ช่างซ้าย ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร ใส่ตะแกรงเหล็กเสริม ๔ มม.
ห่าง ๐.๒๐ เมตร ใส่เหล็กข้ออ้อย ๑๒ มม.ด้านข้าง ทำการเทคอนกรีต ได้ระยะทาง ๑๓๘ เมตร ทุก ๑๐
เมตรใส่เหล็กเสริม ๑๙ มม. ๖ ท่อน และ ๕๐ เมตร ตัดขาดคอนกรีต พร้อมเก็บตัวอย่างแท่งคอนกรีต ๓
ตัวอย่าง

ปัญหาและอุปสรรค


เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....๑.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....๑.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....๓.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน..๗.....คน
๔ รถไถ.....๑.....คัน ๔ รวม.....๑๓.....คน


(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โปธิบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนลาน ม.๓
สายทางบ้านโนนลาน - ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔-๐๑๑
ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์



ขอรับรองว่า เป็นภาพถ่ายขณะดำเนินการ โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
โนนลาน ม.๓ สายทางบ้านโนนลาน - ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔-๐๑๑
ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จริง

(ลงชื่อ) 
(นางระวี พยงแสนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

(ลงชื่อ) 
(นายมานพ โพธิ์บดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง


คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(ลงชื่อ)

๑. นางสาวสมจิตย์ ช้ายก่า



ประธานกรรมการ

๒. นายวรพงษ์ วรกิจ



กรรมการ

๓. นางสาววรรณภา ชีพโสม



กรรมการ

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนลาน ม.๓
สายทางบ้านโนนลาน - ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔-๐๑๑
ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์



ขอรับรองว่า เป็นภาพถ่ายขณะดำเนินการ โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
โนนลาน ม.๓ สายทางบ้านโนนลาน - ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔-๐๑๑
ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จริง

(ลงชื่อ)

(นางระวี พยุงแสนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก


(ลงชื่อ)

(นายมานพ โฟธิบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(ลงชื่อ)

๑. นางสาวสมจิตต์ ช้ายก่า


..... ประธานกรรมการ

๒. นายวรพงษ์ วรกิจ


..... กรรมการ


๓. นางสาววรรณภา ชีพไธสง



..... กรรมการ

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนลาน ม.๓
สายทางบ้านโนนลาน - ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔-๐๑๑
ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์



ขอรับรองว่า เป็นภาพถ่ายก่อนดำเนินการ โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
โนนลาน ม.๓ สายทางบ้านโนนลาน - ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔-๐๑๑
ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จริง

(ลงชื่อ) 
(นางระวี พยุงแสนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

(ลงชื่อ) 
(นายมานพ โพธิ์บัด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(ลงชื่อ)

๑. นางสาวสมจิตต์ ช้ายก่า



..... ประธานกรรมการ

๒. นายวรพงษ์ วรกิจ



..... กรรมการ

๓. นางสาววรรณภา ชิพไธสง



..... กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร ๘๘๒๐๓/๖๓๕ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนลาน สัปดาห์ที่ ๒

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๒๒ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ สายทางบ้านโนนลาน - ทางหลวงท้องถิ่นบร.ถ.๒๐๔ - ๐๑๑

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๓๒๖.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโศกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๙๙.๙๙%	ตาม แผนงาน	๕๐ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๓๒๖,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานเสริมดินคันทางเดิม	๐.๕๐	๐.๕๐	๐.๕๐	-	๐.๕๐
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	๔๙.๒๕	๔๙.๒๕	-	๙๘.๕๙
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑.๐๐
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๙๙.๙๙

ปัญหา - อุปสรรค

 ไม่มี มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕	เทคอนกรีตถนน	เก็บ ๓ ตัวอย่าง
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕	ลงลูกรังไหล่ทาง	
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕	หยอดยางมะตอย	
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕		

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่	๑๔	๑๕	๑๖	๑๗	๑๘	๑๙	๒๐
หัวหน้าคนงาน	-	-	๑	๑	๑	-	-
คนงาน	-	-	๗	๗	๗	-	-
รถผสมปูน	-	-	๓	-	-	-	-
รถบรรทุกเทท้าย	-	-	๑	๑	๑	-	-
รถไถ	-	-	-	๑	๑	-	-
รวม	-	-	๑๒	๑๐	๑๐	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ วัฒนา)

ผู้รับจ้าง



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวสมจิตย์ ชัยก่า.....ประธานฯ

๒. นายวรพงษ์ วรกิจ.....กรรมการ

๓. นางสาววรรณภา ชิพไธสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ซอยสายทางบ้านโนนลาน- ทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๕ - ๐๑๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน บมคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โทธิบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ชื่อสายทางบ้านโนนลาน- ทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๕ - ๐๑๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย

กว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน ปมคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน	แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน	๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน	๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน	๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ซอยสายทางบ้านโนนลาน- ทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๕ - ๐๑๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- รองพื้นทราย ตั้งแบบ ข้างขวา ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร ใส่ตะแกรงเหล็กเสริม ๔ มม.
ห่าง ๐.๒๐ เมตร ทำการเทคอนกรีต ได้ระยะทาง ๑๓๘ เมตร ทุก ๑๐ เมตรใส่เหล็กเสริม ๑๙ มม. ๖ ท่อน
และ ๕๐ เมตร ตัดขาดคอนกรีต พร้อมเก็บตัวอย่างแท่งคอนกรีต ๓ ตัวอย่าง

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....๑.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....๑.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....๓.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....๑.....คัน ๔ รวม.....๑๓.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ชื่อสายทางบ้านโนนลาน- ทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๕ - ๐๑๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย

กว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ลงลูกรังไหล่ทาง บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....๑.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....๑.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน..๗.....คน
๔ รถไถ.....๑.....คัน ๔ รวม.....๑๐.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์ปัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ชื่อสายทางบ้านโนนลาน- ทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๕ - ๐๑๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างทอ.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

ลงลูกรังไหล่ทาง หยอดยางมะตอยตามแนวรอยต่อ บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน	แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน	๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน	๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน	๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ซอยสายทางบ้านโนนลาน- ทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๕ - ๐๑๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ ฟ้ามีด

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ชื่อสายทางบ้านโนนลาน- ทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๕ - ๐๑๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง หจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ ฝนตก

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย


กว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน	แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน	๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน	๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน	๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

ที่ บร ๘๘๒๐๓/๙๗ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนลาน สัปดาห์ที่ ๓

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๓ สัปดาห์ที่ ๓ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ สายทางบ้านโนนลาน - ทางหลวงท้องถิ่นบร.ถ.๒๐๔ - ๐๑๑

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๓๒๖.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

ผู้รับจ้าง หจก. ห้วยโคกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๙๙.๙๙%	ตาม แผนงาน	๔๓ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๓๒๖,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานเสริมดินคันทางเดิม	๐.๕๐	๐.๕๐	๐.๕๐	-	๐.๕๐
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	๙๙.๒๕	๙๙.๒๔	-	๙๘.๔๙
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑.๐๐
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๙๙.๙๙

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้ ผนตกติดต่อกัน ทำให้น้ำปริมาณมากไหลมากัดเซาะถนน ทำให้ถนนชำรุด

เสียหาย ยาวประมาณ ๒๐ เมตร.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่	๒๑	๒๒	๒๓	๒๔	๒๕	๒๖	๒๗
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	-	-	-
คนงาน	-	-	-	-	-	-	-
รถผสมปูน	-	-	-	-	-	-	-
รถบรรทุกเท้าย	-	-	-	-	-	-	-
รถไถ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวสมจิตย์ ชัยก่า.....ประธานฯ

๒. นายวรพงษ์ วรกิจ.....กรรมการ

๓. นางสาววรรณภา ชีฟโรสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ซอยสายทางบ้านโนนลาน- ทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๕ - ๐๑๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ ฝนตก

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

- ฝนตกติดต่อกัน ทำให้น้ำปริมาณมากไหลมากัดเซาะถนน ทำให้ถนนชำรุดเสียหาย ยาวประมาณ ๒๐ เมตร

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ชื่อสายทางบ้านโนนลาน- ทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๕ - ๐๑๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง หจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

-ฝนตกติดต่อกัน ทำให้น้ำปริมาณมากไหลมากัดเซาะถนน ทำให้ถนนชำรุดเสียหาย ยาวประมาณ ๒๐ เมตร

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ซอยสายทางบ้านโนนลาน- ทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๕ - ๐๑๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

-ฝนตกติดต่อกัน ทำให้น้ำไหลจากบ้านหนองขาม มารวมกับบ้านโนนลาน จำนวนมาก กัดขอะถนนชำรุด

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน	แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน	๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน	๓ ผู้ใช้แรงงาน๒.....คน
๔ รถไถ.....คัน	๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ซอยสายทางบ้านโนนลาน- ทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๕ - ๐๑๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย

กว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

-ฝนตกติดต่อกัน ทำให้น้ำปริมาณมากไหลมากัดเซาะถนน ทำให้ถนนชำรุดเสียหาย ยาวประมาณ ๒๐ เมตร

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ซอยสายทางบ้านโนนลาน- ทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๕ - ๐๑๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

-ฝนตกติดต่อกัน ทำให้น้ำปริมาณมากไหลมากัดเซาะถนน ทำให้ถนนชำรุดเสียหาย ยาวประมาณ ๒๐ เมตร

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ชื่อสายทางบ้านโนนลาน- ทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๕ - ๐๑๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ พ้ามืด

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย

กว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

-ฝนตกติดต่อกัน ทำให้น้ำปริมาณมากไหลมากัดเซาะถนน ทำให้ถนนชำรุดเสียหาย ยาวประมาณ ๒๐ เมตร

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน	แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน	๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน	๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน	๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โทธิบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ซอยสายทางบ้านโนนลาน- ทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๕ - ๐๑๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ ฟ้ามีด

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย

กว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

-ฝนตกติดต่อกัน ทำให้น้ำปริมาณมากไหลมากัดเซาะถนน ทำให้ถนนชำรุดเสียหาย ยาวประมาณ ๒๐ เมตร

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร ๘๘๒๐๓/๓๓ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนลาน สัปดาห์ที่ ๔

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๔ สัปดาห์ที่ ๔ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ สายทางบ้านโนนลาน -
ทางหลวงท้องถิ่นบร.ถ.๒๐๔ - ๐๑๑

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่
น้อยกว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร โหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๓๒๖.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโศกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๙๙.๙๙%	ตาม แผนงาน	๓๖ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๓๒๖,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานเสริมดินคันทางเดิม	๐.๕๐	๐.๕๐	๐.๕๐	-	๐.๕๐
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	๙๙.๒๕	๙๙.๒๕	-	๙๘.๕๙
๓	งานโหล่ทาง	๑.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑.๐๐
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๙๙.๙๙

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้ ฝนตกติดต่อกัน ทำให้น้ำปริมาณมากไหลมากัดเซาะถนน ทำให้ถนนชำรุด

เสียหาย ยาวประมาณ ๒๐ เมตร.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๓ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕

วันที่	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๑	๒	๓
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	-	-	-
คนงาน	-	-	-	-	-	-	-
รถผสมปูน	-	-	-	-	-	-	-
รถบรรทุกเทท้าย	-	-	-	-	-	-	-
รถไถ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โทธิบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์

ผู้รับจ้าง



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวสมจิตย์ ชัยคำ.....ประธานฯ

๒. นายวรพงษ์ วรกิจ.....กรรมการ

๓. นางสาววรรณภา ชีฟโซสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ชื่อสายทางบ้านโนนลาน- ทางหลวง

ท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๕ - ๐๑๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ ฝนตก

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย

กว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ปมคอนกรีต รอกการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุด

ปัญหาและอุปสรรค

- ฝนตกติดต่อกัน ทำให้น้ำปริมาณมากไหลมากัดเซาะถนน ทำให้ถนนชำรุดเสียหาย ยาวประมาณ ๒๐ เมตร

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ) .....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์ปัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร ๘๘๒๐๓/๓๓ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนลาน สัปดาห์ที่ ๕

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๕ สัปดาห์ที่ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ สายทางบ้านโนนลาน - ทางหลวงท้องถิ่นบร.ถ.๒๐๔ - ๐๑๑

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๓๒๖.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโศกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การปฏิบัติงาน		เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย					
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๙๙.๙๙%	ตาม แผนงาน	๒๙ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๓๒๖,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานเสริมดินคันทางเดิม	๐.๕๐	๐.๕๐	๐.๕๐	-	๐.๕๐
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	๔๙.๒๕	๔๙.๒๕	-	๙๘.๕๙
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑.๐๐
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๙๙.๙๙

ปัญหา - อุปสรรค

 ไม่มี มี ดังนี้ ฝนตกติดต่อกัน ทำให้น้ำปริมาณมากไหลมากัดเซาะถนน ทำให้อถนนชำรุด

เสียหาย ยาวประมาณ ๒๐ เมตร.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๔ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๕ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๖ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๗ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๘ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๙ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๐ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน กันยายน ๒๕๖๕

วันที่	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	-	-	-
คนงาน	-	-	-	-	-	-	-
รถผสมปูน	-	-	-	-	-	-	-
รถบรรทุกเทท้าย	-	-	-	-	-	-	-
รถไถ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวสมจิตย์ ชัยคำ.....ประธานฯ

๒. นายวรพงษ์ วรกิจ.....กรรมการ

๓. นางสาววรรณภา ชีฟโรสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๓ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ซอยสายทางบ้านโนนลาน- ทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๕ - ๐๑๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง หจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ ฝนตก

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- บ่มคอนกรีต รอกการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุด

ปัญหาและอุปสรรค

- ฝนตกติดต่อกัน ทำให้น้ำปริมาณมากไหลมากัดเซาะถนน ทำให้ถนนชำรุดเสียหาย ยาวประมาณ ๒๐ เมตร

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ พร ๘๘๒๐๓/๖๖๓ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนลาน สัปดาห์ที่ ๖

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๖ สัปดาห์ที่ ๖ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ สายทางบ้านโนนลาน - ทางหลวงท้องถิ่นบร.ถ.๒๐๔ - ๐๑๑

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๓๒๖.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโศกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๙๙.๙๙%	ตาม แผนงาน	๒๒ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๓๒๖,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานเสริมดินคันทางเดิม	๐.๕๐	๐.๕๐	๐.๕๐	-	๐.๕๐
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	๔๙.๒๕	๔๙.๒๕	-	๙๘.๕๙
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑.๐๐
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๙๙.๙๙

ปัญหา - อุปสรรค

 ไม่มี มี ดังนี้ ฝนตกติดต่อกัน ทำให้น้ำปริมาณมากไหลมากัดเซาะถนน ทำให้ถนนชำรุด

เสียหาย ยาวประมาณ ๒๐ เมตร.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๑๑ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๒ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๓ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๔ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๕ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๕ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๖ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน กันยายน ๒๕๖๕

วันที่	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕	๑๖	๑๗
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	-	-	-
คนงาน	-	-	-	-	-	-	-
รถผสมปูน	-	-	-	-	-	-	-
รถบรรทุกเท้าย	-	-	-	-	-	-	-
รถไถ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) 
(นายสุทัย ผู้รับจ้าง)
ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวสมจิตย์ ชัยก่า.....ประธานฯ

๒. นายวรพงษ์ วรกิจ.....กรรมการ

๓. นางสาววรรณภา ชีฟโรสุ.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑๑ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ซอยสายทางบ้านโนนลาน- ทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๕ - ๐๑๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- บ่มคอนกรีต รอกการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุด

ปัญหาและอุปสรรค

-ฝนตกติดต่อกัน ทำให้น้ำปริมาณมากไหลมากัดเซาะถนน ทำให้ถนนชำรุดเสียหาย ยาวประมาณ ๒๐ เมตร

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ) .....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัด)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ที่ บร ๘๘๒๐๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนลาน สัปดาห์ที่ ๗

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๗ สัปดาห์ที่ ๗ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ - วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ สายทางบ้านโนนลาน -
ทางหลวงท้องถิ่นบร.ถ.๒๐๔ - ๐๑๑

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๓๒๖.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ผู้รับจ้าง หจก. ห้วยไคร้ก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๙๙.๙๙%	ตาม แผนงาน	๑๕ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๓๒๖,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานเสริมดินคันทางเดิม	๐.๕๐	๐.๕๐	-	-	๐.๕๐
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	๙๘.๔๙	-	-	๙๘.๔๙
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	๑.๐๐	-	-	๑.๐๐
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๙๙.๙๙

ปัญหา - อุปสรรค

 ไม่มี มี ดังนี้ ฝนตกติดต่อกัน ทำให้น้ำปริมาณมากไหลมากัดเซาะถนน ทำให้ถนนชำรุด

เสียหาย ยาวประมาณ ๒๐ เมตร.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๑๘ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๙ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๐ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๑ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๒ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๓ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๔ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน กันยายน ๒๕๖๕

วันที่	๑๘	๑๙	๒๐	๒๑	๒๒	๒๓	๒๔
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	-	-	-
คนงาน	-	-	-	-	-	-	-
รถผสมปูน	-	-	-	-	-	-	-
รถบรรทุกเท้าย	-	-	-	-	-	-	-
รถไถ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์

ผู้รับจ้าง



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวสมจิตย์ ชัยคำ.....ประธานฯ

๒. นายวรพงษ์ วรกิจ.....กรรมการ

๓. นางสาววรรณภา ชิพไธสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

ประจำวันที่ ๑๘ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ซอยสายทางบ้านโนนลาน- ทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๕ - ๐๑๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.ห้วยโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- บมคอนกรีต รอกการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุด

ปัญหาและอุปสรรค

-ฝนตกติดต่อกัน ทำให้น้ำปริมาณมากไหลมากัดเซาะถนน ทำให้ถนนชำรุดเสียหาย ยาวประมาณ ๒๐ เมตร

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โทธิบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ พร ๘๘๒๐๓/๑๔๖ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนลาน สัปดาห์ที่ ๘

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๘ สัปดาห์ที่ ๘ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ - วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ สายทางบ้านโนนลาน -
ทางหลวงท้องถิ่นบร.ถ.๒๐๔ - ๐๑๑

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่
น้อยกว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๓๒๖.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโศกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การปฏิบัติงาน		เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย					
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๙๙.๙๙%	ตาม แผนงาน	๘ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๓๒๖,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานเสริมดินคันทางเดิม	๐.๕๐	๐.๕๐	-	-	๐.๕๐
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	๙๘.๔๙	-	-	๙๘.๔๙
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	๑.๐๐	-	-	๑.๐๐
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๙๙.๙๙

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้ ฝนตกติดต่อกัน ทำให้น้ำปริมาณมากไหลมากัดเซาะถนน ทำให้ถนนชำรุด

เสียหาย ยาวประมาณ ๒๐ เมตร.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๒๕ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๖ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๗ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๘ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๙ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๕

วันที่	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๑
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	-	-	-
คนงาน	-	-	-	-	-	-	-
รถผสมปูน	-	-	-	-	-	-	-
รถบรรทุกเทเท้าย	-	-	-	-	-	-	-
รถไถ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวสมจิตย์ ชัยคำ.....ประธานฯ

๒. นายวรพงษ์ วรกิจ.....กรรมการ

๓. นางสาววรรณภา ชีฟไสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ชื่อสายทางบ้านโนนลาน- ทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๕ - ๐๑๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย

กว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- บ่มคอนกรีต รอกการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุด

ปัญหาและอุปสรรค

-ฝนตกติดต่อกัน ทำให้น้ำปริมาณมากไหลมากัดเซาะถนน ทำให้ถนนชำรุดเสียหาย ยาวประมาณ ๒๐ เมตร

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก โทร. 044110106

ที่ บร.88203/๑๔๕ วันที่ 10 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานวันถึงกำหนดลงมือทำการของผู้รับจ้างตามข้อกำหนดของสัญญา

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ที่ 216/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งข้าพเจ้า เป็นผู้ควบคุมงาน และสัญญาจ้างเลขที่ 043/2565 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโศกก่อสร้าง ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนลาน - ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-011 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนลาน หมู่ที่ 3 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดเริ่มทำงานจ้างวันที่ 10 สิงหาคม 2565 และกำหนดทำงานแล้วเสร็จวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ค่างาน 326,000.00.- บาท(-สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน-) ค่าปรับวันละ 326.- บาท และตามสัญญาจ้าง

ผู้ควบคุมงานเมื่อได้รับทราบคำสั่งฯ/รายละเอียดของสัญญา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แล้วได้เข้าตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ปรากฏว่าผู้รับจ้าง

ยังไม่เข้าดำเนินการ ณ สถานที่ก่อสร้าง

เข้าดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่-..... ซึ่ง

() เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา

เกินข้อกำหนดของสัญญา จำนวน.....4.....วัน

โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(นายรัฐติพงษ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

(นายวรพงษ์ วรกีจ)

กรรมการตรวจการจ้าง

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง

(นางสมพร เตือไธสง)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก โทร. 044110106

ที่ บร. 88203/๒๕๖๖ วันที่ 10 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก ที่ 216/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมงาน และสัญญาจ้างเลขที่ 043/2565 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโศกก่อสร้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนลาน - ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-011 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนลาน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดเริ่มทำงานจ้างวันที่ 10 สิงหาคม 2565 และกำหนดทำงานแล้วเสร็จวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ค่างาน 326,000.00.- บาท(-สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน-) ค่าปรับวันละ 326.- บาท รายละเอียดความแจ้งแล้วนั้น

ขอรายงานผลการก่อสร้าง ครั้งที่ 9 ในรอบสัปดาห์นี้ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2565 พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งรายละเอียดการควบคุมงานมาด้วยแล้ว ดังนี้

- | | | | |
|---|-------|---|------|
| 1. รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง | จำนวน | 1 | แผ่น |
| 2. บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง | จำนวน | 3 | แผ่น |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายรัฐติพงษ์ แคว้นไธสง)

ผู้ควบคุมงาน

- ทราบ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง

(นางสมพร เตือไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง

บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนลาน - ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-011

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนลาน หมู่ที่ 3 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโศกก่อสร้าง

สัญญาจ้างเลขที่ 043/2565

ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

วันกำหนดเริ่มทำงาน 10 สิงหาคม 2565

วันกำหนดแล้วเสร็จ 8 ตุลาคม 2565

ค่างาน 326,000.00.- บาท

วัน เดือน ปี	รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข อื่นๆ
2 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	
3 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	
4 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	
5 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	
6 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	

บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนลาน - ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-011

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนลาน หมู่ที่ 3 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโศกก่อสร้าง

สัญญาจ้างเลขที่ 043/2565

ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

วันกำหนดเริ่มทำงาน 10 สิงหาคม 2565

วันกำหนดแล้วเสร็จ 8 ตุลาคม 2565

ค่างาน 326,000.00.- บาท

วัน เดือน ปี	รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข อื่นๆ
7 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง	
	<input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	
8 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง	
	<input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	2	3	4	5	6	7	8
แจ่มใส	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง						
	หนัก						
ฝนตกเวลา							

บัญชีแสดงจำนวนบุคลากร/แรงงาน

วันที่	2	3	4	5	6	7	8
วิศวกร							
โพรแมน							
หัวหน้างาน							
ช่าง							
กรรมกร/คนงาน							
รวม							

บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนลาน - ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-011

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนลาน หมู่ที่ 3 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโศกก่อสร้าง

สัญญาจ้างเลขที่ 043/2565

ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

วันกำหนดเริ่มทำงาน 10 สิงหาคม 2565

วันกำหนดแล้วเสร็จ 8 ตุลาคม 2565

ค่างาน 326,000.00.- บาท

บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร/เครื่องมือ

วันที่	2	3	4	5	6	7	8
รายการ	จำนวนเครื่องจักร/เครื่องมือ						
รถขุด Backhole							
รถเกรดเดอร์							
รถแทรกเตอร์							
รถปูน Ready Mixed							
รถบรรทุก 10 ล้อ							
รถบรรทุก 6 ล้อ							
เครื่องจักรเขี่ยคอนกรีต							
รถเข็น							
เครื่องมืองานปูน							
เครื่องมืองานไม้							
จอบ/พลั่ว/คราด							



 (นายจิตพงศ์ แคว้นโรสง)
 ผู้ควบคุมงาน



- ทราบ


 (นายวรพงษ์ วรกิจ)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง


 (นางสาววรรณภา ชีพโรสง)

กรรมการตรวจการจ้าง


 (นางสมพร เตื่อโรสง)

กรรมการตรวจการจ้าง

รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนลาน - ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-011

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนลาน หมู่ที่ 3 ตำบลหายโศก อำเภอบุพผอง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ 043/2565

วันที่กำหนดเริ่มทำงาน 10 สิงหาคม 2565


วันที่กำหนดแล้วเสร็จ 8 ตุลาคม 2565

ค่าจ้าง 326,000.00 - บาท

ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	สัดส่วนงาน (%)	ผลงานสะสมถึง สิ้นคาบที่ก่อน	ผลงานประจำ สิ้นคาบที่	ผลงานรวม	96งานแต่ละรายการ	96งานรวม	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Expansion Joint	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Contraction Joint	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	งานไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-
				รวม 96 งานที่ทำได้ทั้งหมด	-	-	-	-	-	-	ไม่มีการดำเนินงาน

- ทราบ


 (นายปฐพีพงศ์ คุ้มไธสง)
 ผู้ควบคุมงาน

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

(นายวรพงษ์ วรรณกิจ)

กรรมการตรวจการจ้าง

(นางสาววรรณภา สีฟูไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง

(นางสมพร เต๋อไธสง)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ โทร. 044110106

ที่ บร.88203/๒๕๖๕ วันที่ 17 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานวันถึงกำหนดส่งมอบงานของผู้รับจ้างตามข้อกำหนดของสัญญา

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ที่ 216/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งข้าพเจ้า เป็นผู้ควบคุมงาน และสัญญาจ้างเลขที่ 043/2565 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้วยไคร้ก่อสร้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนลาน - ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-011 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนลาน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดเริ่มทำงานจ้างวันที่ 10 สิงหาคม 2565 และกำหนดทำงานแล้วเสร็จวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ค่างาน 326,000.00.- บาท(-สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน-) ค่าปรับวันละ 326.- บาท และตามสัญญาจ้าง

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการทำงานตามสัญญาจ้าง และส่งมอบงานแล้วตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 โดยดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าวันที่กำหนดในสัญญาจ้าง ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 8 ตุลาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(นายฐิติพงศ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง

(นางสมพร เตื้อไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก โทร. 044110106

ที่ บร.88203/๔๓๓ วันที่ 17 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานวันถึงกำหนดลงมือทำการของผู้รับจ้างตามข้อกำหนดของสัญญา

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก ที่ 216/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งข้าพเจ้า เป็น ผู้ควบคุมงาน และสัญญาจ้างเลขที่ 043/2565 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโศกก่อสร้าง ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนลาน - ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-011 สถานที่ก่อสร้าง บ้าน โนนลาน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโศก อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดเริ่มทำงานจ้างวันที่ 10 สิงหาคม 2565 และ กำหนดทำงานแล้วเสร็จวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ค่างาน 326,000.00.- บาท(-สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน-) ค่าปรับวันละ 326.- บาท และตามสัญญาจ้าง

ผู้ควบคุมงานเมื่อได้รับทราบคำสั่ง/รายละเอียดของสัญญา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แล้วได้เข้าตรวจสอบ สถานที่ก่อสร้างเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ปรากฏว่าผู้รับจ้าง

- ยังไม่เข้าดำเนินการ ณ สถานที่ก่อสร้าง
 - เข้าดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ซึ่ง
 - เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา
 - เกินข้อกำหนดของสัญญา จำนวน.....11.....วัน
- โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการ.....ต่อสัญญาจ้าง.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(นายฐิติพงศ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง

(นางสมพร เตื้อไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก โทร. 044110106

ที่ บร. 88203/๒๔๖ วันที่ 17 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก ที่ 216/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งข้าพเจ้า เป็นผู้ควบคุมงาน และสัญญาจ้างเลขที่ 043/2565 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโศกก่อสร้าง ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนลาน - ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-011 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนลาน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดเริ่มทำงานจ้างวันที่ 10 สิงหาคม 2565 และ กำหนดทำงานแล้วเสร็จวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ค่างาน 326,000.00.- บาท(-สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน-) ค่าปรับวันละ 326.- บาท รายละเอียดความแจ้งแล้วนั้น

ขอรายงานผลการก่อสร้าง ครั้งที่ 10 ในรอบสัปดาห์นี้ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งรายละเอียดการควบคุมงานมาด้วยแล้ว ดังนี้

- | | | | |
|---|-------|---|------|
| 1. รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง | จำนวน | 1 | แผ่น |
| 2. บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง | จำนวน | 3 | แผ่น |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายจิติพงศ์ แคว้นไธสง)

ผู้ควบคุมงาน

- ทราบ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

(นางสาววรรณภา ชีฟไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง

(นางสมพร เตือไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง

รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนลาน - ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-011

พื้นที่ก่อสร้าง บ้านโนนลาน หมู่ที่ 3 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

บจ้าง จ้างส่วนจำกัด หายโศกก่อสร้าง

สัญญาจ้างเลขที่ 043/2565


วันที่ 9 สิงหาคม 2565


วันกำหนดแล้วเสร็จ 8 ตุลาคม 2565

ค่างาน 326,000.00.- บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	สัดส่วน งาน (%)	ผลงานสะสมถึง สิ้นด้าท์ก่อน	ผลงานประจำ สิ้นด้าท์	ผลงานรวม	%งานแต่ละ รายการ	%งานรวม	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	100.00	ตร.ม.	1,680.60	0.55	99.00	1.00	100.00	100.00	1.00	แล้วเสร็จ
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	5.00	ลบ.ม.	13,562.36	4.46	-	-	-	-	-	
3	งานผิวทางบอร์ตแลนตีซีเมนตค์อนกรีต หน้า 0.15 ม.	100.00	ตร.ม.	264,817.58	87.13	-	-	-	-	-	
4	Expansion Joint	4.00	ม.	2,217.40	0.73	-	-	-	-	-	
5	Contraction Joint	12.00	ม.	9,809.23	3.23	-	-	-	-	-	
6	Longitudinal Joint	25.00	ลบ.ม.	10,031.03	3.30	-	-	-	-	-	
	งานไหล่ทาง	5.00	ลบ.ม.	1,816.18	0.60	-	-	-	-	-	
	ดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ต้งโครงการ			303,934.38	100.00	-	รวม % งานที่ทำได้ทั้งหมด			100.00	แล้วเสร็จ

- ทราบ



(นายอุทธิพิงศ์ แค้วนไธสง)
ผู้ควบคุมงาน


(นายพรพงษ์ วรกิจ)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง


(นางสาววรรณภา ชัยไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง


(นางสมพร เตื่อไธสง)

บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนลาน - ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-011

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนลาน หมู่ที่ 3 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโศกก่อสร้าง

สัญญาจ้างเลขที่ 043/2565

ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

วันกำหนดเริ่มทำงาน 10 สิงหาคม 2565

วันกำหนดแล้วเสร็จ 8 ตุลาคม 2565

ค่างาน 326,000.00.- บาท

วัน เดือน ปี	รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข อื่นๆ
9 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	
10 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	
11 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	
12 ตุลาคม 2565	<input type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ทำการขุดดินคันทางถนนเพื่อวางท่อระบายน้ำคอนกรีต วางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมยาแนวท่อ ถมดินแนวท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมปรับเกลี่ยผิวถนน	
13 ตุลาคม 2565	<input type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ลงทรายรองพื้นถนนพร้อมปรับเกลี่ยแน่น,ตีแบบถนนพร้อมวางเหล็กเสริมคอนกรีต เทคอนกรีตถนน ,กวาดพื้นผิวถนน งานเทคอนกรีตกรีตแล้วเสร็จ	

บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนลาน - ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-011

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนลาน หมู่ที่ 3 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโศกก่อสร้าง

สัญญาจ้างเลขที่ 043/2565

ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

วันกำหนดเริ่มทำงาน 10 สิงหาคม 2565

วันกำหนดแล้วเสร็จ 8 ตุลาคม 2565

ค่างาน 326,000.00.- บาท

วัน เดือน ปี	รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข อื่นๆ
14 ตุลาคม 2565	<input type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง	
	<input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ถอดแบบถนน,หยอดยางมะตอย เก็บรายละเอียดงานถนนคอนกรีต,ขนย้ายอุปกรณ์ก่อสร้างออกจากพื้นที่โครงการ เสร็จสิ้นโครงการ	
15 ตุลาคม 2565	<input type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง	
	<input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เสร็จสิ้นโครงการ	

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	9	10	11	12	13	14	15
แจ่มใส	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง						
	หนัก						
ฝนตกเวลา							

บัญชีแสดงจำนวนบุคลากร/แรงงาน

วันที่	9	10	11	12	13	14	15
วิศวกร	1	1	1	1	1	1	1
โพรแมน	1	1	1	1	1	1	1
หัวหน้างาน	1	1	1	1	1	1	1
ช่าง	1	1	1	1	1	1	1
กรรมกร/คนงาน	8	8	8	8	8	8	8
รวม	12	12	12	12	12	12	12

บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนลาน - ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-011

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนลาน หมู่ที่ 3 ตำบลหายโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโคกก่อสร้าง

สัญญาจ้างเลขที่ 043/2565

ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

วันกำหนดเริ่มทำงาน 10 สิงหาคม 2565

วันกำหนดแล้วเสร็จ 8 ตุลาคม 2565

ค่างาน 326,000.00.- บาท


บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร/เครื่องมือ

วันที่	9	10	11	12	13	14	15
รายการ	จำนวนเครื่องจักร/เครื่องมือ						
รถขุด Backhole					1	1	1
รถเกรดเดอร์							
รถแทรกเตอร์					1	1	1
รถปูน Ready Mixed						1	
รถบรรทุก 10 ล้อ							
รถบรรทุก 6 ล้อ							
เครื่องฉีดยาคอนกรีต						1	
รถเข็น							
เครื่องมืองานปูน						5	
เครื่องมืองานไม้						3	
จอบ/พลั่ว/คราด						5	




(นายจิติพงศ์ แคว้นไธสง)

ผู้ควบคุมงาน




- ทราบ




(นายรณรงค์ วรกิจ)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง



(นางสาววรรณภา ชิพไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง




(นางสมพร เตื้อไธสง)


กรรมการตรวจการจ้าง

ภาพถ่าย แล้วเสร็จ โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนลาน ม.๓
สายทางบ้านโนนลาน - ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔-๐๑๑
ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์



ขอรับรองว่า เป็นภาพถ่าย แล้วเสร็จ โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
โนนลาน ม.๓ สายทางบ้านโนนลาน - ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔-๐๑๑
ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จริง

(ลงชื่อ) 
(นางระวี พยุงแสนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

(ลงชื่อ) 
(นายฐิติพงศ์ แคว้นไธสง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจงานจ้าง


(ลงชื่อ)

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ..........ประธานกรรมการ


๒. นางสาววรรณภา ชีพโรสง..........กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อโรสง..........กรรมการ

ภาพถ่าย แล้วเสร็จ โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนลาน ม.๓
สายทางบ้านโนนลาน - ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔-๐๑๑
ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์



ขอรับรองว่า เป็นภาพถ่าย แล้วเสร็จ โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
โนนลาน ม.๓ สายทางบ้านโนนลาน - ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔-๐๑๑
ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จริง

(ลงชื่อ) 
(นางระวี พยุงแสนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

(ลงชื่อ) 
(นายฐิติพงศ์ แคว้นไธสง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจงานจ้าง

(ลงชื่อ)

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ..........ประธานกรรมการ

๒. นางสาววรรณภา ชีพโธสง..........กรรมการ

๓. นางสมพร เตือโธสง..........กรรมการ