

**แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ**  
**ตามแผนการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ )**

**๑. โครงการ / กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานฯ จำนวน ๕๔โครงการ**

- ๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๔
- ๑.๒ ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐
- ๑.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๙๖

**งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๒๓,๔๐๔,๘๖๐ บาท**

**งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๘,๖๔๖,๑๑๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๔**

**๓. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่**

- ๓.๑ ผลการดำเนินงานตามโครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สำหรับโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมดำเนินการตามโครงการฯ
- ๓.๒ การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๕๔ โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๐ โครงการ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓๔ โครงการ โดยมีหลายโครงการที่เป็นโครงการต่อเนื่องจะต้องดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณฯ

**๔. ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนินงาน**

- ๔.๑ โครงการก่อสร้างที่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนนทางระบายน้ำ กำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและเริ่มทำสัญญา
- ๔.๒ โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการฝึกอบรมอาชีพ โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยย์ ป้องกันแก๊งค์และมิดสตรีตีเด็กและสตรี ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน
- ๔.๓ โครงการตั้งจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ มีการออกจุดตั้งด้านแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณเบิกจ่ายโครงการ

**๕. ข้อเสนอแนะ**

- ๑. การอธิบายในรายละเอียดของการทำงาน ของแต่ละสำนัก/กอง ต่อที่ประชุมยังไม่ค่อยชัดเจน
- ๒. การดำเนินงานในแต่ละโครงการ/ กิจกรรม มีความล่าช้า และยังไม่เป็นตามแผนการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้
- ๓. โครงการ/ กิจกรรม และวงเงินการจัดซื้อ/ จัดจ้าง ที่มีงบประมาณน้อย หากดำเนินการได้ควรดำเนินการทันที เนื่องจาก ๖ เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ หากมีการกิจเร่งด่วน จะดำเนินการไม่ทันตามกำหนดเวลา
- ๔. การนำเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป ให้เตรียมความพร้อมในการอธิบาย สรุปผล และการนำผลการดำเนินงาน ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
- ๕. ควรปรับเปลี่ยนระบบ และวิธีการในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมากขึ้น
- ๖. ควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ให้ราชการ และผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้รับทราบและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗**  
**ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอพุนพดี จังหวัดบุรีรัมย์**  
**(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)**

๖. ภายใต้ยุทธศาสตร์ **ด้านการบริหารจัดการที่ดี**

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศกมี**ด้านการบริหารจัดการที่ดี**

(๔) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ			
					ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ดำเนินการ			ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
แผนการพัฒนา : แผนบริหารงานทั่วไป																						
๑	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐														✓			เบิกจ่ายโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทยเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐															✓		กำหนดการจัดโครงการจริงอยู่ในห้วงเดือนพ.ค- มิ.ย	สำนักปลัด
๓	โครงการเสริมสร้างศักยภาพและศึกษาดูงานนอกสถานที่แบบบูรณาการตำบลห้วยโศก	๓๕๐,๐๐๐	-	๓๕๐,๐๐๐															✓		กำหนดการจัดโครงการจริงอยู่ในห้วงเดือนพ.ค- มิ.ย	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐															✓		กำหนดการจัดโครงการจริงอยู่ในห้วงเดือนพ.ค- มิ.ย	สำนักปลัด

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗**  
**ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี**  
**(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)**

๖. ภายใต้ยุทธศาสตร์ **ด้านการบริหารจัดการที่ดี**

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศกมี**ด้านการบริหารจัดการที่ดี** เป็นต้น

(๔) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ				
					ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ดำเนินการ			ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐														√	ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด
๖	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐																	√	กำหนดการจัดโครงการกำลังดำเนินการระหว่างเดือน พ.ค.	กองคลัง
๗	โครงการให้ความรู้เรื่องกฎหมายระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐																	√	กำหนดการจัดโครงการกำลังดำเนินการระหว่างเดือน ก.ย	สำนักปลัด
๘	โครงการตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงสงกรานต์	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-															√			เบิกจ่ายโครงการตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงสงกรานต์เรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด (งานป้องกัน)
๙	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลห้วยโศก	๑๐๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๖๔,๐๐๐															√			เบิกจ่ายโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลห้วยโศกเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗**  
**ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอพุนพดี จังหวัดบุรีรัมย์**  
**(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)**

๖. ภายใต้ยุทธศาสตร์ **ด้านการบริหารจัดการที่ดี**

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศกมี**ด้านการบริหารจัดการที่ดี** เป็นต้น

(๔) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
					ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ดำเนินการ			ระหว่างดำเนินการ
๑๐	โครงการแข่งขันกีฬามวลชนท้องถิ่นสัมพันธ์	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐														✓	เบิกจ่ายโครงการแข่งขันกีฬามวลชนท้องถิ่นสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว	กองการศึกษา
๑๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาห้วยโศกคัพ ครั้งที่ ๒๔	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-														✓	เบิกจ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาห้วยโศกคัพ ครั้งที่ ๒๔ เรียบร้อยแล้ว	กองการศึกษา
๑๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-														✓	เบิกจ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียบร้อยแล้ว	กองการศึกษา
๑๓	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-														✓	เบิกจ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว	กองการศึกษา
๑๔	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐															กำหนดการจัดโครงการกำลังดำเนินการระหว่างเดือน ส.ค	กองการศึกษา

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗**  
**ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี**  
**(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)**

๖. ภายใต้ยุทธศาสตร์ **ด้านการบริหารจัดการที่ดี**

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศกมี**ด้านการบริหารจัดการที่ดี** เป็นต้น

(๔) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของ กิจกรรม/ งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
					ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ดำเนินการ			ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๕	โครงการจัดงานหล่อเทียน เข้าพรรษาและแห่เทียน เข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐															✓	กำหนดการจัดโครงการ กำลังดำเนินการ ระหว่างเดือน ก.ค	กอง การศึกษา
๑๖	โครงการนำนักเรียนไปแหล่ง เรียนรู้นอกสถานศึกษา	๓๕,๐๐๐	-	๓๕,๐๐๐															✓	กำหนดการจัดโครงการ กำลังดำเนินการ ระหว่างเดือน ก.ค	กอง การศึกษา
๑๗	โครงการวิถีอีสานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานประเพณี ฮีต ๑๒ คอง ๑๔	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-													✓			เบิกจ่ายโครงการวิถีอิ สานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน ประเพณี ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ เรียบร้อยแล้ว	กอง การศึกษา
๑๘	โครงการรณรงค์ทำหัวผู้สูงอายุ ตำบลห้วยโศก	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐															✓	กำหนดการจัดโครงการ กำลังดำเนินการ ระหว่างเดือน เม.ย	กอง สวัสดิการ สังคม
๑๙	โครงการอบรมให้ความรู้แนว ทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและการศึกษาดูงานนอก สถานที่	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-													✓			เบิกจ่ายโครงการวิถีอิ สานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน ประเพณี ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ เรียบร้อยแล้ว	กอง สวัสดิการ สังคม

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗**  
**ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี**  
**(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)**

๖. ภายใต้ยุทธศาสตร์ **ด้านการบริหารจัดการที่ดี**

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศกมี**ด้านการบริหารจัดการที่ดี** เป็นต้น

(๔) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ (แผนงานงบกลาง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ				
					ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ดำเนินการ			ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐															✓			เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนฯเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๒๑๒,๐๐๐	๔,๖๙๗,๐๐๐	๕,๕๑๕,๐๐๐															✓			ขั้นตอนการเบิกจ่ายให้สำหรับผู้สิทธิฯ	กองสวัสดิการสังคม
๓	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๖๐๖,๔๐๐	๙๒๗,๖๐๐	๑,๖๗๘,๘๐๐															✓			ขั้นตอนการเบิกจ่ายให้สำหรับผู้สิทธิฯ	กองสวัสดิการสังคม
๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๕๒,๐๐๐															✓			ขั้นตอนการเบิกจ่ายให้สำหรับผู้สิทธิฯ	กองสวัสดิการสังคม

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗**  
**ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอพุนพดี จังหวัดบุรีรัมย์**  
**(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)**

๖. ภายใต้ยุทธศาสตร์ **ด้านการบริหารจัดการที่ดี**

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศกมี**ด้านการบริหารจัดการที่ดี** เป็นต้น

(๒) แนวทางการพัฒนา เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๑.๒ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗							ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ					
					ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย			ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	๖๓๘,๙๕๑	๓๒๑,๔๕๐	๓๑๗,๕๐๑															√			ขั้นตอนการเบิกค่าอาหารกลางวันให้ครบตามสัญญา	กองการศึกษา
๒	ค่าอาหารเสริม(นม) - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านห้วยโศก - โรงเรียนบ้านดอน - โรงเรียนวัดวรดิษฐ์	๗๖๗,๔๐๙	๔๗๓,๒๖๔	๒๙๔,๑๔๕															√			ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าอาหารเสริม (นม) ทุกๆเดือน	กองการศึกษา
๓	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)โรงเรียนสังกัดสำนักงานคกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๑,๓๕๘,๔๐๐	๔๘๔,๔๐๐	๘๗๔,๐๐๐															√			ขั้นตอนการจัดหาอาหารเสริมนมให้ครบตามสัญญา	กองการศึกษา

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗**  
**ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี**  
**(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)**

๕. ภายใต้ยุทธศาสตร์ **ด้านการบริหารจัดการที่ดี**

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศกมีการพัฒนาด้านสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นต้น

(๒) แนวทางการพัฒนา การป้องกันและระงับโรคติดต่อ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
					ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ดำเนินการ			ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐															ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานเนื่องจากอาจจะดำเนินการในห้วงระยะไตรมาสอื่น	สำนักปลัด
๓	โครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐															ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานเนื่องจากอาจจะดำเนินการในห้วงระยะไตรมาสอื่น	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมการลด ละเลิกการสูบบุหรี่และเฝ้าระวังควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐															ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานเนื่องจากอาจจะดำเนินการในห้วงระยะไตรมาสอื่น	สำนักปลัด
๕	โครงการป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง โค สุกร กระบือ ไก่ และอื่นๆ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐															ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานเนื่องจากอาจจะดำเนินการในห้วงระยะไตรมาสอื่น	สำนักปลัด



**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗**  
**ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี**  
**(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)**

๖. ภายใต้ยุทธศาสตร์ **ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  
 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้ด้านการบริหารจัดการที่มีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
 (๕) แนวทางการพัฒนา การรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ					
					ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ดำเนินการ			ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะโดยใช้หลัก ๓RS	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐															ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	√	ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานเนื่องจากอาจจะดำเนินการในห้วงระยะไตรมาสอื่น	กองส่งเสริมการเกษตร

(๖) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ					
					ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ดำเนินการ			ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐															ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	√	ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานเนื่องจากอาจจะดำเนินการในห้วงระยะไตรมาสอื่น	กองส่งเสริมการเกษตร
๒	โครงการเพาะกล้าไม้ หนึ่งล้านกล้า สร้างชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐															ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	√	ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานเนื่องจากอาจจะดำเนินการในห้วงระยะไตรมาสอื่น	กองส่งเสริมการเกษตร
๓	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า ปลูกลต้นไม้ ตามแนวพระราชดำริ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐															ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	√	ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานเนื่องจากอาจจะดำเนินการในห้วงระยะไตรมาสอื่น	กองส่งเสริมการเกษตร

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗**  
**ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี**  
**(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)**

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองขนกสว่างมีการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางระบายน้ำ เป็นต้น

(๑) แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ			
					ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ดำเนินการ			ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก ม.๑ สายทางบ้านนายสมจิตร เรียงศิริ - รอบหนองจิก ช่วงที่ ๑	๔๙๘,๓๐๐	-	๔๙๘,๓๐๐																✓	ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยโศก รหัสสายทาง บร.ถ. ๒๐๔-๐๐๗ สายทางบ้านห้วยโศก - บ้านดอนพยอม	๒๐๙,๗๐๐	-	๒๐๙,๗๐๐																✓	ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากโรงสีนายประมร โทไธสง - บ้านโนนลาน	๒๙๕,๕๐๐	-	๒๙๕,๕๐๐																✓	ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบหมู่บ้าน ม.๘	๔๑๕,๘๐๐	-	๔๑๕,๘๐๐																✓	ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบหมู่บ้านจากบ้านนางลอยพลอยนิล-ถนนลาดยางสายบ้านจอกเตี้ย	๓๖๖,๐๐๐	-	๓๖๖,๐๐๐																✓	ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	กองช่าง

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗**  
**ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอพุนพิน จังหวัดบุรีรัมย์**  
**(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)**

**๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองขอนกว้างมีการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางระบายน้ำ เป็นต้น

(๑) แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ			
					ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ดำเนินการ			ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนลาน ม.๓ สายทางหนองฝายใต้	๓๙๘,๘๐๐	-	๓๙๘,๘๐๐																✓	ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสามเหลี่ยม ม.๑๒	๔๙๗,๘๐๐	-	๔๙๘,๘๐๐																✓	ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านชัยชนะ ม.๑๐ สายทางรอบหมู่บ้าน จากบ้านนางสุรัชชดา ไชยสุริยวิรัตน์ - บ้านนางนิตยา สัพโส	๓๔๑,๓๐๐	-	๓๔๑,๓๐๐																✓	ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายทางบ้านจอกเตี้ย - คลองส่งน้ำ ม.๑๓	๓๖๔,๒๐๐	-	๓๖๔,๒๐๐																✓	ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายทางบ้านห้วยโศก - สถานีสูบน้ำบ้านดอนพยอม	๔๓๐,๓๐๐	-	๔๓๐,๐๐๐																✓	ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	กองช่าง

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗**  
**ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์**  
**(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)**

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองขอนกว้างมีการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางระบายน้ำ เป็นต้น

(๑) แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ					
					ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ดำเนินการ			ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงนายนายสุพจน์ คำพิลา ม.๒	๔๐๔,๒๐๐	-	๔๐๔,๒๐๐																		√	ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินบ้านดอน ม.๖ สายทางบ้านดอน - บ้านเขว้า	๔๙๕,๗๐๐	๔๙๕,๗๐๐	๐																√			ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินบ้านดอนพยอม ม.๕ สายทางบ้านจากแยกบ้านางเสมอ เพื่อทอง - หนองส้มป่อย	๒๘๖,๖๐๐	-	๒๘๖,๖๐๐																		√	ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินบ้านหนองจิก ม.๑๕ สายทางสี่แยกหนองอู่ม - ทางหลวงแผ่นดิน ๒๐๒	๔๕๙,๙๐๐	๔๕๙,๙๐๐	๐																√			ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ รางวี บ้านจอกเตี้ย	๓๘,๙๐๐	-	๓๘,๙๐๐																		√	ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ รางวี บ้านจอกเตี้ย จากบ้านนางสอน - บ้านนางสำรวย ม.๗	๘๗,๓๐๐	-	๘๗,๓๐๐																	√		ขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา	กองช่าง

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗**  
**ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์**  
**(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)**

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองขนอกว้างมีการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางระบายน้ำ เป็นต้น

(๑) แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ					
					ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ดำเนินการ			ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ รางวี บ้านจอกเตี้ย จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ - บ้านนางลอยเมตตา ม.๗	๑๒๕,๖๐๐	-	๑๒๕,๖๐๐																		√	ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ รางวี บ้านจอกเตี้ย จากบ้านนายปรัชญาเวหา - บ้านนางพิศสมัยเจียไรสง	๗๘,๐๐๐	-	๗๘,๐๐๐																		√	ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	กองช่าง
๑๙	โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน ที่ ๔ บ้านโนนสมบูรณ์ รอบหมู่บ้าน	๑๕๗,๘๐๐	๑๕๗,๘๐๐	๐																√			ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	กองช่าง

